

			ZABALGANA	SALBURÚA		
FIGURA, TRÁMITE Y ÓRGANO			SECTORES 2 Y 3	SECTOR 7	SECTOR 8	SECTOR 15
OBRAS DE RED PRIMARIA (7 - 8 - 15)	Convocatoria	CONSEJO E21 BOTH A BOE PRENSA			25/09/00 06/10/00 30/09/00 02/10/00	
	Apertura Plicas	CONSEJO E21			03/11/00	
	Adjudicación	CONSEJO E21			30/11/00	
	Firma Contrato	PRESIDENTE			22/12/00	
	Comprob Replanteo	GERENTE			22/12/00	
	Fecha real de inicio				22/12/00	
	1ª Fecha teórica de finalización				22/06/02	
	2ª Fecha teórica de finalización				31/12/02	
	Recepción Pr.	CONSEJO E21			pendiente	
	Acta Fin Obra				pendiente	
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y RED PRIMARIA (2 - 3) FASE I	Convocatoria	C.RECTOR JC CONSEJO E21	25/10/01	19/03/03	10/10/01	25/01/02
		BOTH A	09/11/01	30/04/03	19/10/01	11/02/02
		B.O.E	09/11/01	-	19/10/01	15/02/02
		PRENSA	09/11/01	11/04/03	15/10/01	04/02/02
	Apertura Plicas	C.RECTOR JC CONSEJO E21	10/12/01	07/05/03	19/11/01	09/04/02
		ASAMBLEA JC CONSEJO E21	20/12/01	23/06/03	10/01/02	23/05/02
	Firma Contrato	PRESIDENTE	24/01/02	21/07/03	11/03/02	03/07/02
	Replanteo	DIRECCIÓN OBRA	23/01/02	25/08/03	02/04/02	17/07/02
	Fecha real de inicio		04/03/02	01/09/03	02/04/02	17/07/02
	1ª Fecha teórica de finalización		viales 04/07/04 sendas 04/09/04	01/09/04	02/08/02	28/02/04
	2ª Fecha teórica de finalización		15/01/07			
	Recepción Prov.	DIRECCIÓN OBRA		14/07/05	10/01/05	14/07/04
	Acta Fin Obra					
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y RED PRIMARIA (2 - 3) FASE II	Convocatoria	C.RECTOR JC	15/06/04		21/07/04	
		PRENSA	26/06/04		02-08-04	
	Apertura Plicas	C.RECTOR JC CONSEJO E21	22/07/04		16/09/04	
	Adjudicación	ASAMBLEA JC CONSEJO E21	15/09/04		26/10/04	
	Firma Contrato	PRESIDENTE			18/11/04	
	Replanteo	DIRECCIÓN OBRA	15/11/04		14/01/05	
	Fecha real de inicio		15/11/04		14/01/05	
	1ª Fecha teórica de finalización		15/05/06		14/07/06	
	Recepción Prov.	DIRECCIÓN OBRA				
Acta Fin Obra						