			ZABALGANA					SALBURÚA				
FIGURA, TRÁMITE Y ÓRGANO			SECTOR 1 SECTOR 4	SECTOR 1 SECTOR 4 FASE 2	URARTEA	PASO SUPERIOR S-01 Y S-02	COLECTOR MERCEDES	SECTOR 12 FASE 1	SECTOR 12 FASE 2	SECTOR 13	SECTOR 13 FASE 2	SECTOR 14
PAU	Ap. Provisional	C. RECTOR JC										
	Aprobación Inicial	JTA. GOB. LCOAL BOTHA PRENSA										02/10/09 28/10/09 08/10/09
	Aprobación Definitiva	JTA. GOB. LOCAL BOTHA										04/02/11 21/02/11
	Acta Replanteo	TOPOGRAFIA										
	Remisión a Ayto.											
PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y RED PRIMARIA	Ap. Provisional	C. RECTOR JC				E21Z	E21Z	29/03/06	26/07/06			
	Aprobación Inicial	JTA. GOB. LOCAL BOTHA PRENSA	11/11/2005 23/11/2005 18/11/2004	16/05/2008 13/06/2008 27/05/2008	14/01/05 24/01/05 19/01/05	24/11/06 04/12/06 29/11/06	27/04/07 28/05/07 14/05/07	07/04/06 19/04/06 11/04/06	20/02/09 11/03/09 25/02/09	04/08/06 11/09/06 07/09/06	03/04/09 24/04/09 08/04/09	02/10/09 28/10/09 08/10/09
	Aprobación Definitiva	ALCALDE/JUNTA G BOTHA	31/03/06 10/04/06	01/08/2008 29/08/08	13/05/05 06/06/05	26/01/07	13/07/07 05/09/07	19/05/06 09/06/06	20/04/2009 11/05/09	24/11/06 04/12/06	05/06/09 01/07/09	
	Acta Replanteo	TOPOGRAFÍA										
	Remisión a Ayto											
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y RED PRIMARIA						e21z	e21z					
	Convocatoria	C. RECTOR JC BOTHA DOCE PRENSA	25/10/05 09/11/05 - 04/11/05		21/12/04 12/01/05 - 07/01/05	04/12/06 20/12/06 no 13/12/06	19/04/07 no 	31/03/06 19/04/06 no 13/04/06		26/07/06 07/08/06 no 31/07/06		
	Apertura Plicas	C. RECTOR JC	29/11/05		16/02/05	01/02/07		18/05/06		13/09/06		
	Adjudicación	C.RECTOR JC ASAMBLEA JC	20/12/05 22/12/05		21/03/05	21/02/07	17/05/07	14/06/06 19/06/06		17/10/06 30/10/06		
	Firma Contrato	PRESIDENTE	12/01/06		27/04/05	16/03/07		23/06/06				
	Compr Replanteo	DIREC OBRA	01/02/06		23/05/05	17/04/07		04/09/06		01/02/07		
	Fecha real de inicio		01/02/06		23/05/05	17/04/07		05/09/06		06/02/07		
	1ª Fecha teórica de finalización		01/12/07		23/06/06	16/09/07		05/06/08		06/12/08		
	2ª Fecha teórica de finalización											
	Recepción Prov	DIREC OBRA			28/07/06							
OBRAS DE URBANIZACIÓN SEGUNDA FASE	Convocatoria	C. RECTOR JC BOTHA BOE PRENSA		24/04/2008 09/05/2008 13/05/2008 30/04/08								
	Apertura Plicas	C. RECTOR JC		18/06/08								
	Adjudicación	C.RECTOR JC ASAMBLEA JC										
	Firma Contrato	PRESIDENTE										
	Compr Replanteo	DIREC OBRA										
	Fecha real de inicio											
	1ª Fecha teórica de finalización											
	2ª Fecha teórica de finalización											
	Recepción Prov	DIREC OBRA										

Ensanche 21 Zabalgunea